

Wegen- en rioleringswerken Kapelleriestraat en Hospitaalstraat

Omschrijving: vernieuwen riolering en heraanleg rijweg en voetpaden

Raming: 750.000 euro

Ontwerper: Studiebureau Demey BVBA, Beverensteenweg 314, 8800 Roeselare
Tel.: 051 205 941

Opdrachtgever: gemeentebestuur Staden

Verantwoordelijk diensthoofd: Evelyne Crabbe, Marktplaats 2, 8840 Staden
Tel.: 051 708 201
Fax: 051 704 116
E-mail: evelyne.crabbe@staden.be¹

Goedkeuring lastenboek: goedgekeurd in gemeenteraad 30 september 2010

Aanbesteding: oktober 2010

Hoofdaannemer: Devaere nv, Dentergem

Onderaannemer: Petillion, Ieper

Uitvoeringsperiode:

De werken startten op 1 maart 2011. Voorafgaandelijk vonden voorbereidende werken door nutsmaatschappijen plaats. De totale uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 160 werkdagen (exclusief verlof, wettelijke feestdagen, weerverletdagen,...). Bij goed weer en zonder onvoorziene omstandigheden zullen de werken voltooid zijn begin maart 2012.

De planning wordt als volgt voorzien:

Fase 1: Kapelleriestraat (vak Statiestraat - oprit Delhaize)

Fase 2: Kapelleriestraat (vak oprit Delhaize - oprit Westgas)

Fase 3: Kapelleriestraat (vak oprit Westgas - Hospitaalstraat, kruispunt niet ingebrepen)

Fase 4: kruispunt Kapelleriestraat-Hospitaalstraat-Houthulststraat (deeltermijn fase 4: 30 werkdagen)

Fase 4.1: wegenis richting Hospitaalstraat + aanleg rondpunt

Fase 4.2: wegenis richting Kapelleriestraat

Fase 4.3: wegenis richting Houthulststraat en Cardijnlaan

Fase 5: Hospitaalstraat

Verkeersmaatregelen

Momenteel bevinden de werken zich in de 5de fasen. Doorgaand verkeer in de Kapelleriestraat is mogelijk, in de Hospitaalstraat is enkel plaatselijk verkeer mogelijk.

De bus

Geen extra maatregelen voor de bus voorzien. De bushalte die zich vroeger op het kruispunt Kapelleriestraat en Hospitaalstraat bevond werd verplaatst naar het begin van de Houthulststraat.

Stand van zaken 22-12-2011

Het rondpunt wordt verder afgewerkt: troittoirs, parkeerstroken, fietsstroken,... Doorgaand verkeer in de Kapelleriestraat richting Houthulst en in de Cardijnlaan is mogelijk, maar afhankelijk van de werkzaamheden slechts langs één kant van het rondpunt.

In het eerste deel van de Hospitaalstraat zijn de rioleringswerken zo goed als afgewerkt. De aannemer legt de onderfundering aan zodat elke woning zo dicht mogelijk bereikbaar is met de wagen. Het tweede deel van de straat is toegankelijk. Tijdens de eindejaarsperiode is er verlof bij de aannemer, de werken worden bij goed weer hervat op 9 januari 2012.

[Bewonersbrief 22-12-2011](#)²

1. <mailto:evelyne.crabbe@staden.be>

2. daisy:4540 (Bewonersbrief 22-12-2011)

Voor **bijkomende inlichtingen** en **vragen** over de werken kunt u contact opnemen met

- De hoofdaannemer - Devaere nv - werfleiding - Pol Degryse - 0498 / 47 01 71
- De onderaannemer - Petillion - werfleiding - Bart Roelens - 0479 / 97 90 01
- Studiebureau - Demey - porjectingenieur - Peter Vandevyvere - 051 20 59 41
- Infrac - regio-ingenieur - Isabel Vanderhaeghe - 078 35 30 20
- Gemeente - technische dienst - Evelyne Crabbe - 051 708 201

De wekelijkse werfvergaderingen gaan door elke maandag om 13u30.

Velden

Naam	Waarde
Status openbare werken	in uitvoering